

Die Autobahn GmbH des Bundes Streckenabschnitt: A 7 / 280 / 1,720 – A 7 / 300 / 0,828	<b>Unterlage 9.3 T</b>
A 7, Ertüchtigungslos AS Kitzingen BW 671a – BW 672a AK Biebelried – AS Marktbreit von Bau-km 671+382 bis Bau-km 672+810	
PROJIS-Nr.:	

# FESTSTELLUNGSENTWURF


Tektur vom 27.09.2024 ersetzt die Unterlage 9.3 Maßnahmenblätter vom 23.08.2023

In der Tektur vom 27.09.2024 geändert:

- Ergänzung Vermeidungsmaßnahme zum Schutz der Fledermäuse und gebäudebrütenden Vögel (8 V)
- Ergänzung von Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes von Populationen für die Haselmaus (13 AFCS, 14 AFCS)
- Ergänzung Gestaltungsmaßnahme 12.4 G
- Änderung der Fläche zur Erbringung des Kompensationserfordernisses

## Landschaftspflegerische Maßnahmen

- Maßnahmenblätter -

Aufgestellt: 23.08.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A5 Landschaftsplanung  i.A. Dirscherl, Abteilungsleiterin	
	Festgestellt nach §§ 17 ff. FStrG mit Beschluss vom 25.11.2025 Nr. 32 - 4354.1-1-20 Würzburg, 25.11.2025 Regierung von Unterfranken gez. Hohmann Oberregierungsrat

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Übersicht landschaftspflegerische Maßnahmen .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Maßnahmenblätter .....</b>	<b>5</b>
2.1	Vermeidungsmaßnahmen .....	5
2.2	Vorgezogene Artenschutzmaßnahmen <del>CEF-Maßnahmen</del> .....	28
2.3	Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes von Populationen.....	36
2.4	Ausgleichsmaßnahme .....	41
2.5	Gestaltungsmaßnahmen .....	44

# 1 Übersicht landschaftspflegerische Maßnahmen

Nummer	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Dimension, Umfang
<b>Vermeidungsmaßnahmen</b>		
<b>Komplex 1 V</b>	<b>Bauzeitenregelung zum Schutz von Vögeln, Haselmäusen und Reptilien</b>	
<b>1.1 V</b>	Bauzeitenregelung zum Schutz von Gehölzbrütern	n. q.
<b>1.2 V</b>	Bauzeitenregelung zum Schutz von Bodenbrütern	n. q.
<b>1.3 V</b>	Bauzeitenregelung zum Schutz von Haselmäusen und Reptilien	n. q.
<b>Komplex 2 V</b>	<b>Errichtung von Schutzzäunen</b>	
<b>2.1 V</b>	Errichtung von Biotopschutzzäunen	3.590-3.544 lfm
<b>2.2 V</b>	Errichtung von Reptilienschutzzäunen für Zauneidechsen und den Feldhamster	2.772 2.825 lfm
<b>3 V</b>	Offenhalten von Querungsmöglichkeiten für Fledermäuse und Feldhamster	3-Unterführungen Bauwerke BW 671a, 671c, 672a
<b>4 V</b>	Bodenschonende Holzung zum Schutz von im Boden überwinternden Tieren (Haselmäuse, Zauneidechse)	n. q.
<b>Komplex 5 V</b>	<b>Herstellung einer Schwarzbrache</b>	
<b>5.1 V</b>	Herstellung einer Schwarzbrache zur Vermeidung einer Einwanderung von Feldhamstern in den Baufeldbereich vor Baubeginn	40.184 m <sup>2</sup>
<b>5.2 V</b>	Herstellung einer Schwarzbrache zur Vermeidung einer Einwanderung von Feldhamstern in den Baufeldbereich während Bauzeit	3.440 m <sup>2</sup>
<b>6 V</b>	Vergrämung und ggfs. Abfangen und Umsiedeln von Zauneidechsen	14.037 m <sup>2</sup>
<b>7 V</b>	Kontrolle auf Feldhamsterbesatz; ggfs. Abfangen und Umsiedeln von Feldhamstern im Eingriffsbereich	40.184 m <sup>2</sup>
<b>8 V</b>	Kontrolle der Brückenbauwerke auf aktuellen Tierbesatz und mögliche Brutplätze	Bauwerk BW 671a, 671c, 672a
<b>Vorgezogene Artenschutzmaßnahmen</b>		
<b>8 9 A<sub>CEF/FCS</sub></b>	Aufwertung von Lebensräumen für den Feldhamster und die Feldlerche	20.000 m <sup>2</sup>
<b>9 10 A<sub>CEF</sub></b>	Aufwertung von Lebensräumen für die Zauneidechsen	2.880 m <sup>2</sup>
<b>10 11 A<sub>CEF</sub></b>	Anbringen von Nisthilfen für die Haselmaus (jeweils fünf Nisthilfen im räumlichen Verbund)	90 55 Stk.
<b>Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes von Populationen</b>		
<b>9 A<sub>CEF/FCS</sub></b>	Aufwertung von Lebensräumen für den Feldhamster und die Feldlerche	20.000 m <sup>2</sup>
<b>13 A<sub>FCS</sub></b>	Anbringen von Nisthilfen für die Haselmaus (jeweils fünf Nisthilfen im räumlichen Verbund)	35 Stk.
<b>14 A<sub>FCS</sub></b>	Pflanzung von Hecken für die Haselmaus	2.524 m <sup>2</sup>
<b>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>		
<b>11 E</b>	Entwicklung einer Extensivweide auf einem Acker	907 m <sup>2</sup>
<b>Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen</b>		
<b>Komplex 12 G</b>	<b>Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen</b>	
<b>12.1 G</b>	Wiederherstellung straßenbegleitende Gehölze mit Saum	23.400-8.900 m <sup>2</sup>
<b>12.2 G</b>	Wiederherstellung von Säumen	2.100 1.850 m <sup>2</sup>
<b>12.3 G</b>	Anpflanzung Bäume	5 Stk.
<b>12.4 G</b>	Anlage von Landschaftsrasen	14.750 m <sup>2</sup>



Einzelmaßnahme



Maßnahmenkomplex  
mit Einzelmaßnahmen

## 2 Maßnahmenblätter

### 2.1 Vermeidungsmaßnahmen

Maßnahmenblatt – <u>Komplex</u>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmenkomplex-Nr.</b> <b>1 V</b>
<b>Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes</b> <i>Bauzeitenregelung zum Schutz von Vögeln, Haselmäusen und Reptilien</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex</b> <i>1.1 V Bauzeitenregelung zum Schutz von Gehölzbrütern</i> <i>1.2 V Bauzeitenregelung zum Schutz von Bodenbrütern</i> <i>1.3 V Bauzeitenregelung zum Schutz von Haselmäusen und Reptilien</i>		
zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1 - 3</b>		
<b>Lage des Maßnahmenkomplexes</b> <i>im Eingriffsbereich.</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>H</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <i>H: Gefahr der Tötung und Verletzung von gehölzbrütenden Vögeln durch die Fällung der straßenbegleitenden Gehölze</i> <i>H: Gefahr der Tötung und Verletzung von bodenbrütenden Arten durch die Anlage von BE-Flächen</i> <i>H: Gefahr der Tötung und Verletzung von Haselmäusen und Reptilien, die im Bereich der Autobahnböschungen im Boden überwintern, durch Wurzelstockrodungen und Bodenarbeiten</i>		

Maßnahmenblatt – <u>Komplex</u>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmenkomplex-Nr.</b> <b>1 V</b>
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung von Tötungen und/ oder Verletzungen sowie von Störung von Brutstätten/ Gelegen von europäi- schen Vogelarten  Vermeidung von Tötungen und/ oder Verletzungen von Zauneidechsen  Vermeidung von Tötungen und/ oder Verletzungen von Haselmäusen</i>		
<b>Fläche des Maßnahmenkomplexes</b>		<i>entfällt</i>

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: <b>1 V</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>1.1 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <b><i>Bauzeitenregelung zum Schutz von Gehölzbrü- tern</i></b> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 1 V, Bauzeitenregelung zum Schutz von Vögeln, Haselmäusen und Reptilien</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1, 2, 3</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Alle Gehölze im Eingriffsbereich</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenfläche</b> <i>Straßenbegleitende Gehölze</i>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Holzungen und Gehölzrückschnitte werden im Zeitraum vom 15. Dezember bis 29. Februar, außerhalb der Brut- zeiten von Vögeln und der Aktivitätsperiode der Haselmaus und Zauneidechse und in Verbindung mit 4 V und 6 V, durchgeführt. Diese Maßnahme wird im Jahr vor der Vergrämung umgesetzt.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b> <i>entfällt</i>		
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: <b>1 V</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>1.2 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <b><i>Bauzeitenregelung zum Schutz von Bodenbrü- tern</i></b> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 1 V, Bauzeitenregelung zum Schutz von Vögeln, Haselmäusen und Reptilien</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2 Blatt 2</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Ackerfläche auf Fl.-Nr. 2336, Gmkg. Repperndorf</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenfläche</b> <i>Äcker</i>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Verhinderung von Brutversuchen im Bereich der BE-Fläche West (Fl.-Nr. 2336, Gmkg. Repperndorf) durch Anbrin- gen von Flatterbändern vor dem Eintreffen der bodenbrütenden Vögel (1. März) und der Brutplatzwahl (Kartierter Brutplatz im Bereich der BE-Fläche West). Die Bespannung erfolgt dicht und flächenhaft. Die Maßnahme ist bis zur Inanspruchnahme der Fläche wirksam zu halten. Auf eine Bespannung der BE-Flächen Ost (Fl. Nr. 627, Gmkg. Buchbrunn; Fl. Nr. 757, Gmkg. Kitzingen) wird aufgrund der mangelnden Habitateignung (Abstand vom Fahrbahnrand Autobahn geringer als 100 m), sowie fehlendem Nachweis eines Brutplatzes verzichtet.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>entfällt</i>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: <b>1 V</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>1.3 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <b><i>Bauzeitenregelung zum Schutz von Haselmäusen und Reptilien</i></b> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 1 V, Bauzeitenregelung zum Schutz von Vögeln, Haselmäusen und Reptilien</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1, 2</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Straßenböschungen im Eingriffsbereich</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenfläche</b> <i>Straßenböschungen</i>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Ausführung der Bodenarbeiten (Rodungen der Wurzelstöcke und Oberbodenabtrag) erst nach Abwanderung der Haselmäuse aus dem Überwinterungslebensraum (in Verbindung mit 4 V) und nach Vergrämung der Zauneidechsen (in Verbindung mit 6 V) zur Vermeidung der Tötung oder Verletzung von im Boden überwinternden Haselmäusen und Zauneidechsen.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b> <i>entfällt</i>		
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		

Maßnahmenblatt – <u>Komplex</u>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmenkomplex-Nr.</b> <b>2 V</b>
<b>Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes</b> <b><i>Errichtung von Schutzzäunen</i></b>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex</b> 2.1 V Errichtung von Biotopschutzzäunen 2.2 V Errichtung von Reptilienschutzzäunen für Zauneidechsen und den Feldhamster		
zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1, 2</b>		
<b>Lage des Maßnahmenkomplexes</b> <i>Die Schutzzäune werden entlang von ökologisch sensiblen Bereichen (straßenbegleitende Gehölze und Lebensräume der Zauneidechse), die an den Eingriffsbereich angrenzen, errichtet.</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>B, H</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <i>B: Gefahr der Beeinträchtigung von an den Eingriffsbereich angrenzender Flächen und hochwertiger Biotope</i> <i>H: Gefahr der Tötung und Verletzung von Zauneidechsen und Beeinträchtigung von deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung des Verlustes und der Beeinträchtigung hochwertiger Biotope</i> <i>Vermeidung einer Einwanderung von Zauneidechsen in den Eingriffsbereich</i> <i>Vermeidung der Beeinträchtigung von Zauneidechsenlebensstätten</i>		
<b>Fläche des Maßnahmenkomplexes</b>		<i>entfällt</i>

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: <b>2 V</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>2.1 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <b><i>Errichtung von Biotopschutzzäunen</i></b> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 2 V, Errichtung von Schutzzäunen</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1, 2</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Entlang von Gehölzen, die an den Eingriffsbereich angrenzen</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenfläche</b> <i>entfällt</i>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Errichtung von ortsfesten Schutzzäunen und Unterhaltung während der gesamten Bauzeit; Rückbau nach Abschluss der Bauarbeiten.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<b>3.590-3.544 lfm</b>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>bauzeitig regelmäßige Funktionskontrolle im Zuge der UBB</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: <b>2 V</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>2.2 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Errichtung von Reptilienschutzzäunen für Zauneidechsen und den Feldhamster</i> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 2 V, Errichtung von Schutzzäunen</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1, 2</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Im Bereich der Zauneidechsenlebensräume an BW 671a und BW 672a; als Abgrenzung von (z. T. potenziellen) Feldhamsterlebensräumen zu BE-Flächen, um oberflächliches Abwandern auf benachbarte BE-Flächen zu vermeiden (Fl. St. 2352, Fl. St. 2336, Fl. St. 2335, Fl. St. 757 (Gem. Kitzingen); Fl. St. 627 (Gem. Buchbrunn))</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenfläche</b> <i>entfällt</i>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Errichtung (in Bezug zu 6 V) von reptiliendichten Sperrzäunen und Unterhaltung während der gesamten Bauzeit, Rückbau nach Abschluss der Bauarbeiten, regelmäßige Kontrolle der Reptilienschutzzäune, ggf. zusätzlicher Schutz vor Befahren, Betreten, Materialablagerung, etc., sofern dies im Rahmen des Baubetriebes zu befürchten ist.</i> <i>Errichtung von Reptilienschutzzäunen vor Kontrolle und eventuellem Umsiedeln der Feldhamsters (Maßnahme 7 V) um oberflächliches Abwandern des Feldhamsters von der Ausgleichsfläche (Maßnahme <del>8</del> 9 A<sub>CEF/FCS</sub>) auf die benachbarte BE-Fläche auf Fl. St. 2336 und Einwandern des Feldhamsters in das Baufeld zu vermeiden. Dieser wird oberflächlich in den Boden eingegraben, damit der Zaun dort fest verankert ist und sich kein Feldhamster darunter durchschieben kann.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<b>2.825 lfm</b>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>bauzeitig regelmäßige Funktionskontrolle im Zuge der UBB</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 3 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Offenhalten von Querungsmöglichkeiten für Fleder- mäuse und Feldhamster</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1, 2</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Unterführungen <del>Brücken</del>Bauwerke (BW), 671a, 671c, 672a</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt      H <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <b>H:</b> Gefahr der Erhöhung des Kollisionsrisikos von Fledermäusen mit dem Autobahnverkehr bei einer Verschlie- ßung der Unterführungen, die von den Fledermäusen als Querungsmöglichkeit genutzt werden.  <b>H:</b> Gefahr einer Verhinderung des Individuenaustausches von Feldhamstern bei einer Verschließung der Weg- durchlässe der Unterführungen während der Baumaßnahme.		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> entfällt		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Offenhalten der Querungsmöglichkeiten für Fledermäuse zur Vermeidung einer Erhöhung des Kollisionsrisikos von Fledermäusen mit dem Verkehr auf der Autobahn BAB A7 und somit einer Tötung und Verletzung von Tieren. Offenhaltung der Querungsmöglichkeiten für den Feldhamster zur Vermeidung der Begrenzung des Individuen- austausches.</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 3 V</b>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Die Unterführungen der Brückenbauwerke werden während der gesamten Bauzeit offengehalten. Es werden keine Gegenstände unter den Brücken angebracht, die die Durchgängigkeit für Fledermäuse und eine Querungsmöglichkeit für Feldhamster behindern.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>entfällt</i>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 4 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Bodenschonende Holzung zum Schutz von im Boden überwinternden Tieren (Haselmäuse, Zauneidechse)</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1, 2</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Straßenbegleitende Gehölze im Eingriffsbereich</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt     H <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <b>H:</b> Gefahr der Tötung oder Verletzung von im Boden überwinternden Tierarten (Reptilien und Haselmäuse)		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Gehölzflächen auf Autobahnböschungen</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung einer Tötung und/ oder Verletzung von im Boden überwinternden Tieren</i>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Die Gehölze im Bereich der Autobahnböschungen werden bodenschonend gefällt (vgl. 1.1 V); keine Befahrung der Flächen mit schwerem Gerät.</i>		



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 4 V</b>
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>entfällt</i>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		

Maßnahmenblatt – <u>Komplex</u>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmenkomplex-Nr.</b> <b>5 V</b>
<b>Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes</b> <b><i>Herstellung einer Schwarzbrache</i></b>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1 - 3</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Ackerflächen die bauzeitlich in Anspruch genommen werden (vgl. Maßnahmenpläne, Anlage 9.2.1)</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt      H <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <b>H:</b> Gefahr der Tötung und Verletzung bzw. der Zerstörung von Lebensstätten des Feldhamsters durch die Herstellung einer Baustraße sowie BE-Flächen, die potenziell als Lebensraum des Feldhamsters geeignet sind.		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung der Einwanderung des Feldhamsters in den Eingriffsbereich und Wiederherstellung (Rekultivierung) des Eingriffsbereichs nach Abschluss der Bauarbeiten und somit Vermeidung der Tötung und Verletzung von Feldhamstern bzw. der Schädigung von Lebensstätten der Art.</i>		
<b>Fläche des Maßnahmenkomplexes</b>		40.184 m²

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 5 V		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 5.1 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Herstellung einer Schwarzbrache zur Vermeidung einer Einwanderung von Feldhamstern in den Baufeldbereich vor Baubeginn</i> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 5 V Herstellung einer Schwarzbrache zur Vermeidung einer Einwanderung von Feldhamstern in den Baufeldbereich</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 Blatt 1 - 3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Vor Baubeginn: Alle Ackerflächen die bauzeitlich in Anspruch genommen werden (vgl. Maßnahmenpläne, Anlage 9.2.1)</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt      H <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>H: Gefahr der Tötung und Verletzung bzw. der Zerstörung von Lebensstätten des Feldhamsters durch die Herstellung einer Baustraße sowie BE-Flächen, die potenziell als Lebensraum des Feldhamsters geeignet sind.</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Acker</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung der Einwanderung des Feldhamsters in den Eingriffsbereich und Wiederherstellung (Rekultivierung) des Eingriffsbereichs nach Abschluss der Bauarbeiten und somit Vermeidung der Tötung und Verletzung von Feldhamstern bzw. der Schädigung von Lebensstätten der Art.</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 5 V		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 5.1 V</b>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Um eine Einwanderung des Feldhamsters in den Eingriffsbereich zu vermeiden, wird nach der Ernte im Jahr vor Baubeginn und nach der Kontrolle auf Feldhamsterbesatz (in Verbindung mit Maßnahme 7 V) eine Schwarzbrache auf allen Ackerflächen im Baufeld angelegt. Diese wird im Bereich des BW 671a mit einem Pufferbereich von 3 m angelegt. Außerdem wird eine 3 m breite Schwarzbrache an den Ackerflächen der Fl.-Nr. 9076, 9077 und 9079 (Gmkg. Biebelried) entlang der geplanten Baustraße angelegt.</li> <li>- Die Schwarzbrache muss bis Baubeginn (bzw. bis der Oberboden abgeschoben ist) aufrecht erhalten werden (Grubbern mindestens alle vier Wochen)</li> <li>- Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Ackerflächen rekultiviert, sodass diese wieder als Lebensstätten für den Feldhamster geeignet sind</li> </ul>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		40.184 m <sup>2</sup>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> entfällt		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BnatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> entfällt		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> entfällt		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 5 V		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 5.2 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Herstellung einer Schwarzbrache zur Vermeidung einer Einwanderung von Feldhamstern in den Baufeldbereich während Bauzeit</i> Zu Maßnahmenkomplex: 5 V Herstellung einer Schwarzbrache zur Vermeidung einer Einwanderung von Feldhamstern in den Baufeldbereich		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2.1</b> Blatt <b>1 – 3</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Während Bauzeit: um alle bauzeitlich beanspruchten Ackerflächen um das BW 671a und entlang Baustraße auf Fl.-Nr. 9076, 9077 und 9078 (Gmkg. Biebelried) (vgl. Maßnahmenpläne, Unterlage 9.2.1)</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt      H <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>H: Gefahr der Tötung und Verletzung bzw. der Zerstörung von Lebensstätten des Feldhamsters durch die bauzeitliche Beanspruchung von Ackerflächen, die potenziell als Lebensraum des Feldhamsters geeignet sind.</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Acker</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung der Einwanderung des Feldhamsters in den Eingriffsbereich und Wiederherstellung (Rekultivierung) des Eingriffsbereichs nach Abschluss der Bauarbeiten und somit Vermeidung der Tötung und Verletzung von Feldhamstern bzw. der Schädigung von Lebensstätten der Art.</i>		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 5 V</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 5.2 V</b>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Um eine Einwanderung des Feldhamsters in den Eingriffsbereich zu vermeiden und weiterhin die Möglichkeit der Querung aufrechtzuerhalten (in Verbindung mit Maßnahme 3 V), wird während der Bauzeit eine Schwarzbrache im Pufferbereich von 3 m um das BW 671a sowie entlang der geplanten Baustraße Ackerfläche Fl.-Nr. 9076, 9077 und 9078 (Gmkg. Biebelried) aufrechterhalten (Grubbern mindestens alle vier Wochen).</li> <li>- Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Ackerflächen rekultiviert, sodass diese wieder als Lebensstätten für den Feldhamster geeignet sind</li> </ul>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		3.440 m <sup>2</sup>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BnatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BnatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 6 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Vergrämung und ggfs. Abfangen und Umsiedeln von Zauneidechsen</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 Blatt 1, 2		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Zauneidechsenhabitate im Bereich BW 671a, BW 671c und BW 672a</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt     H <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und heterogene Straßennebenflächen (Hecke, Bankett, offene Bereiche) <b>H:</b> Gefahr der Tötung von Zauneidechsen während des Baubetriebs		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Verkehrsbegleitgrün auf den Böschungen, Grünweg am BW 672a</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung der Tötung von Zauneidechsen im Eingriffsbereich während des Baubetriebs</i>		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 6 V</b>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfernung der für die Zauneidechse relevanten oberirdischen Habitatelelemente im Jahr vor Baubeginn (krautige Vegetation, Gehölzaufwuchs) durch Mahd bzw. Freischneiden während der Winterruhe der Art (15. Dezember bis 29. Februar vgl. Maßnahme 1.1 V) (Vergrämungseffekt); Freihalten der Bereiche von Vegetation</li> <li>- Aufstellen der Reptilienschutzgitter, um Wiedereinwanderung zu verhindern (in Verbindung mit Maßnahme 2.2 V)</li> <li>- Nachfolgend Abfangen der Zauneidechsen durch geeignete Biologen während der Aktivitätsphase der Tiere (Mind. an zehn Terminen über eine komplette Vegetationsperiode hinweg, mit mind. zwei Fangzeiträumen sowie drei Kontrollgänge nach dem 10. September).</li> <li>- Umsetzen der Tiere in die vorbereiteten, aufgewerteten Böschungsflächen auf der Autobahnböschung (in Verbindung mit Maßnahme 9 10 ACEF).</li> </ul>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		14.037 m <sup>2</sup>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> entfällt		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> entfällt		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> entfällt		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB		



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 7 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Kontrolle auf Feldhamsterbesatz; ggf. Abfangen und Umsiedeln von Feldhamstern im Eingriffsbereich</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1 - 3</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Baustraße entlang Acker (Blatt 3), Ackerflächen im Eingriffsbereich</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt      H <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <i>H: Gefahr der Tötung von Feldhamstern während des Baubetriebs</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Acker</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung der Tötung von Feldhamstern im Eingriffsbereich während des Baubetriebs</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 7 V</b>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolle der Ackerflächen im Eingriffsbereich auf Feldhamsterbesatz nach der Ernte und vor dem Umbruch im Jahr vor Baubeginn; ggf. Abfangen und Umsiedeln der Tiere ab 20. August bis 10. September in bereits hergestellte Ersatzhabitate (Maßnahme 8 9 ACEF/FCS). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dazu werden an den Feldhamsterbauen auf den Eingriffsflächen Fallen gestellt (Kontrolle alle 3 – 3,5 h)</li> <li>- Für die Umsetzung auf die Zielfläche wird pro Feldhamster ein Loch hergestellt (80 – 100 cm tief schräg in den Boden gebohrt, bestückt mit 300 – 500 g Körnern) in welches je ein Individuum gesetzt wird</li> <li>- Nach der Anlage des Lochs sowie unmittelbar nach dem Einsetzen ist ein Drahtgitter vor der Lochöffnung anzubringen. Dieses ist einen Tag nach der Umsiedlung zu entfernen.</li> </ul> </li> <li>- Im Anschluss wird eine Schwarzbrache hergestellt (in Verbindung mit Maßnahme 5.1 V).</li> </ul>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		40.184 m <sup>2</sup>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> entfällt		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> entfällt		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> entfällt		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 8 V</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Kontrolle der Brückenbauwerke auf aktuellen Tierbesatz und mögliche Brutplätze</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 Blatt 1 - 3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Bauwerke 671a, 671c, 672a</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt     H <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <i>H: Gefahr der Tötung von gebäudebewohnenden Fledermausarten und gebäudebrütender Vögel</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung der Tötung von gebäudebewohnenden Fledermausarten</i> <i>Vermeidung von Vogelbruten innerhalb der abzureißenden Bauwerke und somit Vermeidung von Tötungen gebäudebrütender Vögel</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 8 V</b>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor Beginn der Abrissarbeiten werden die Brückenbauwerke hinsichtlich eines aktuellen Besatzes durch Tiere untersucht. Diese Maßnahme teilt sich aufgrund der Betroffenheit von zwei Artengruppen in zwei Untermaßnahmen auf:</li> <li>- <u>Vögel</u>: Im Winter vor Baubeginn (15. Dez. – Feb.) erfolgt eine Kontrolle auf mögliche Vogelbrutplätze. Mögliche Vogelbrutplätze werden im Anschluss daran so verschlossen oder gesichert, dass dort keine Brut mehr erfolgen kann. Bei einem Abriss der Brücken zwischen Oktober und Februar ist diese Maßnahme nicht erforderlich.</li> <li>- <u>Fledermäuse</u>: Das mittlere Brückenbauwerk wird vor Beginn der Abrissarbeiten auf einen aktuellen Fledermausbesatz durch eine fledermauskundliche Fachkraft untersucht. Bei einem Abriss der Brückenbauwerke zwischen Dezember und Februar ist keine Kontrolle auf einen aktuellen Fledermausbesatz erforderlich, da das Vorhandensein von Winterquartieren in den Brücken ausgeschlossen werden kann.</li> <li>- Alle Maßnahmen werden durch die UBB koordiniert und kontrolliert.</li> </ul>		
<b>Zeitliche Zuordnung</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>3 Brückenbauwerke</i>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		

## 2.2 **Vorgezogene Artenschutzmaßnahmen ~~CEF-Maßnahmen~~**

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>8 9 A</b> <i>CEF/FCS</i>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Aufwertung von Lebensräumen für den Feldhamster und die Feldlerche</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>2</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Fl.St.-Nr. 2335 (Gmkg. Repperndorf)</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt      H <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für Feldhamster und Feldlerche <input checked="" type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für Feldhamster		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <i>H: Gefahr der Tötung und Verletzung bzw. der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Feldhamsters durch die Herstellung einer Baustraße sowie von BE-Flächen, die potenziell als Lebensraum des Feldhamsters geeignet sind.</i> <i>H: Gefahr der Tötung und Verletzung bzw. der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Feldlerche durch die Herstellung einer BE-Fläche auf Fl. St. 2336.</i> <i>Der Maßnahmenumfang richtet sich nach dem Verlust von Lebensraum des Feldhamsters. Durch die Aufwertung ergibt sich eine mindestens dreifach erhöhte Baudichte gegenüber den beeinträchtigten Ackerflächen. Somit ist eine Aufwertung auf 50% der beeinträchtigten Fläche ausreichend.</i> <i>Der Maßnahmenumfang für den Verlust eines Feldlerchenreviers entspricht 0,5 ha und ist im Maßnahmenumfang für den Feldhamsterausgleich enthalten.</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Acker</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Aufwertung Ackerfläche als neuer Lebensraum für Feldhamster und Feldlerche.</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>89 A</b> <i>CEF/FCS</i>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Maßnahmenfläche muss zu Beginn der Vergrämung und ggf. Umsiedelung (Maßnahme 7 V) aufnahmefähig sein.</li> <li>- Aufwertung von Acker (Ertragsmesszahl &gt; 6.500) als Ersatzlebensraum für den Feldhamster durch die Anlage eines sog. „3-Streifen-Modells“ (Hierbei werden Luzerne bzw. Luzernegras (max. 40% Grasannteil), mehrjährige Blütmischungen und Getreide streifenförmig i.d.R. in gleichen Anteilen angebaut. Die Streifen sollen mindestens 10 m breit, nebeneinanderliegen und dürfen nicht parallel zu evtl. vorhandenen Gehölzgruppen oder Hecken verlaufen) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für die Luzerne werden zwei Schnitte, einmal Ende Juni und einmal im September, durchgeführt. Der Umbruch vor einer Neuansaat erfolgt erst ab dem 15. Oktober und nur bis zu einer Tiefe von 25 cm.</li> <li>- Der Getreidestreifen erfolgt mit reduzierter Saatgutmenge (max. 50 - 70 % der regulären Saatgutmenge). Ernteverzicht bis zum 01. Oktober auf mindestens 50 % der Getreidestreifen. Teil-ernte bei Mahd mit hohem Schnitt und Belassen der Stoppeln mit einer Mindesthöhe von 30 cm möglich. Anschließend kann – frühestens ab dem 15. Oktober – eine flache Bodenbearbeitung bis ca. 25 cm Tiefe erfolgen.</li> <li>- Der Blühstreifen wird mit einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft unter Beachtung der standorttypischen Segetalvegetation mit reduzierter Saatgutmenge (max. 50-70 % der regulären Saatgutmenge) eingesät. Es darf nur ab 15. Februar bis zum 15 März und nicht mehr als 50 % der Fläche des Blühstreifens gemulcht werden. Bei Neuanlage darf der Umbruch erst ab dem 15. Oktober und bis zu einer Tiefe von maximal 25 cm erfolgen.</li> </ul> </li> <li>- in Kombination mit Maßnahme für die Feldlerche unter folgenden Vorgaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ergänzung des "3-Streifen-Modells" um einen vierten Streifen mit Sommergetreide unter Beachtung der obigen Vorgaben lückige Aussaat, Erhalt von Rohbodenstellen</li> <li>- Breite bei streifiger Umsetzung der Maßnahme mindestens 10 m</li> <li>- kein Dünger- und PSM-Einsatz sowie keine mechanische Unkrautbekämpfung zulässig</li> <li>- keine Bearbeitung/Bewirtschaftung vom 15.03. bis 01.07.</li> <li>- Abstand zu Vertikalstrukturen: 50 m (Einzelbäume), 120 m (Baumreihen, Feldgehölze 1-3 ha) und 160 m (geschlossene Gehölzkulisse), sowie mehr als 100 m zu Mittel- und Hochspannungsfreileitungen; Abstand von mindestens 100 m zu Straßen</li> </ul> </li> </ul>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		20.000 m <sup>2</sup>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>Während der gesamten Bauzeit, bis die Eingriffsflächen wieder rekultiviert sind</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <del>8</del> <b>9</b> <i>A</i> <sub>CEF/FCS</sub>
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Auf der gesamten Ausgleichsfläche ist ganzjährig auf das Ausbringen von Rodentiziden, Insektiziden, Herbiziden (Ausnahme: Sonderregelung für Getreidestreifen) und Wachstumsregulatoren sowie von Klärschlamm zu verzichten. Die Ausbringung von flüssigen organischen Wirtschaftsdüngern ist nur nach Ende der Sperrfrist im Winterausgang und bis zum 15. März standortangepasst gestattet. Feldarbeiten, insbesondere die Ernte, dürfen nur am Tag durchgeführt werden, nicht in der Dämmerung oder in der Nacht.</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <i>9 10</i> <b>A<sub>CEF</sub></b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Aufwertung von Lebensräumen für die Zauneidechse</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1, 2</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Böschungsbereiche Autobahn, im räumlichen Zusammenhang zum Eingriffsbereich</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt      H <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für Zauneidechse <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <i>H: Gefahr der Tötung und Verletzung bzw. der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechse durch die Herstellung des Baufeldes</i> <i>Der erforderliche Maßnahmenumfang wurde unter Berücksichtigung der Vorgaben aus der „Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, Zauneidechse, Relevanzprüfung-Erhebungsmethoden-Maßnahmen“ (LFU 2020) hergeleitet. Die Flächenermittlung für CEF-Maßnahmen orientiert sich demnach an der beeinträchtigten (potenziell) von Zauneidechsen besiedelten Habitatfläche. Der erforderliche Maßnahmenumfang hängt vom Umfang der zerstörten Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie von der bereits existierenden Besiedlung der CEF-Maßnahmenfläche durch Zauneidechsen ab. Die Böschungsbereiche der Autobahn weisen das Vorkommen der Zauneidechse nach, jedoch ist die gutachterliche Einschätzung, dass der lokale Bestand als mittel bis schlecht zu bewerten ist.</i> <i>Die Flächenermittlung orientiert sich an der potenziell beeinträchtigten Habitatfläche (Bankette zwischen Leitplanke und Böschung / Hecke, Grünweg; ca. 700 m²).</i> <i>Die beeinträchtigte Fläche ist gem. LFU 2020 im Größenverhältnis 1:1 wiederherzustellen, wenn die Ausgleichsfläche zu 100 % wirksam ist. Mit einer Maßnahmengröße von ca. 2.880 m² wird die Beeinträchtigung des Zauneidechsenhabitats (700 m²) vollkommen ausgeglichen und steht jeweils im räumlichen Zusammenhang.</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>in Fußbereichen der Autobahnböschung die Gehölzarm sind; idealerweise ist ein extensiv genutzter Grünweg daneben</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <del>9</del> <b>10</b> <i>A<sub>CEF</sub></i>
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Schaffung eines funktionsfähigen Habitats für die Zauneidechsen, möglichst an bestehenden Strukturen mit Gesteinsschüttung in Kombination mit Totholz, z. B. Wurzelstöcke</i>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Aufwertung von Böschungsflächen als Ersatzlebensraum für die Zauneidechse, Einbringen von Steinhäufen, Totholzholzhäufen; Aufwertung Ersatzhabitate ca. 2.880 m<sup>2</sup></i></li> <li>- <i>Die Ersatzhabitate werden während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten, bis die Eingriffsflächen wieder einen vergleichbaren Lebensraum wie vor dem Eingriff bieten. Die erste Erfolgskontrolle erfolgt nach der Entwicklungspflege (ggf. Festlegung eines späteren Nachfolgetermins).</i></li> </ul>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Holzungsarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		2.880 m <sup>2</sup>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>Während der gesamten Bauzeit, bis die Eingriffsflächen wieder einen vergleichbaren Lebensraum wie vor dem Eingriff bieten.</i> <i>Die Zauneidechsen Ersatzstrukturen werden nicht rückgebaut, sondern dauerhaft erhalten.</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Pflege und Unterhaltung bis bisheriger Lebensraum uneingeschränkt wieder zur Verfügung steht; die Offenlandflächen sind im Dreijahresturnus auf jeweils rund 30 % der Teilflächen im Winterhalbjahr manuell zu mähen (Motor-sense, Balkenmäher); Mulchen nicht zulässig</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <del>10</del> <b>11</b> <i>A<sub>CEF</sub></i>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Anbringen von Nisthilfen für die Haselmaus</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1, 2</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>An den Eingriffsbereich angrenzende Gehölzflächen</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt      H <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für Haselmaus <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <b>H:</b> Gefahr der Tötung und Verletzung bzw. der Zerstörung von Lebensstätten der Haselmaus durch die Herstellung des Baufeldes <b>Maßnahmenumfang</b> <i>Im Rahmen der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme werden pro betroffenem Individuum 5 Nisthilfen im räumlichen Verbund sowie in entsprechender Vegetation angeboten, so dass eine Einwanderung der vergräzten Tiere (siehe Maßnahme Nr. 4 V) ermöglicht wird.</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Verkehrsbegleitgrün der Autobahnböschung in Bereichen mit entsprechender Strauchvegetation wie Hasel, Hartriegel, Eberesche, Schlehe (aber nicht in Reinbeständen), Feldahorn und Heckenkirsche.</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Aufwertung von Böschungsflächen mit haselmausgeeigneten Gehölzen durch Anbringen von Nisthilfen</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <del>10</del> 11 A <sub>CEF</sub>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwertung von Böschungsflächen als Ersatzlebensraum für die Haselmäuse durch Anbringen von Haselmausnisthilfen.</li> <li>- Die Nisthilfen werden während der gesamten Bauzeit und darüber hinaus solange aufrechterhalten, bis die Eingriffsflächen wieder einen vergleichbaren Lebensraum wie vor dem Eingriff bieten.</li> </ul>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Holzungsarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<del>90</del> 55 Stk.
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>Während der gesamten Bauzeit, und darüber hinaus, bis die Eingriffsflächen wieder einen vergleichbaren Lebensraum wie vor dem Eingriff bieten (ca. 10 Jahre).</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Falls im Zuge der Maßnahmenkontrolle Nässe, tote Tiere etc. in den Nisthilfen festgestellt werden, müssen diese ggfs. gereinigt werden. Beschädigte Nisthilfen werden ersetzt.</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		

## **2.3 Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes von Populationen**

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 13 A<sub>FCS</sub></b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Anbringen von Nisthilfen für die Haselmaus</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 Blatt 5		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Fl.St.-Nr. 2361, 2417, 2419 (Gmkg. Repperndorf)</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt      H <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme <input checked="" type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für Haselmaus		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <b>H:</b> Gefahr der Tötung und Verletzung bzw. der Zerstörung von Lebensstätten der Haselmaus durch die Herstellung des Baufeldes <b>Maßnahmenumfang:</b> <i>Im Rahmen der kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen werden pro betroffenem Individuum 5 Nisthilfen in entsprechender Vegetation angeboten, um die Habitatqualität im Gehölz zu erhöhen.</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Feldgehölz mit entsprechender Strauchvegetation wie Hasel, Hartriegel, Eberesche, Schlehe (aber nicht in Reinbeständen), Feldahorn und Heckenkirsche.</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Aufwertung des Feldgehölzes durch Anbringen von Nisthilfen.</i>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwertung des Feldgehölzes als Ersatzlebensraum für die Haselmäuse durch Anbringen von Haselmausnisthilfen.</li> <li>- Die Nisthilfen werden während der gesamten Bauzeit und darüber hinaus so lange aufrechterhalten, bis die mittelfristige Ausgleichsfläche im Norden (14 A<sub>FCS</sub>) einen vergleichbaren Lebensraum bietet.</li> </ul>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <i>13 A<sub>FCS</sub></i>
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>35 Stk.</i>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>10 Jahre</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> Falls im Zuge der Maßnahmenkontrolle Nässe, tote Tiere etc. in den Nisthilfen festgestellt werden, müssen diese ggfs. gereinigt werden. Beschädigte Nisthilfen werden ersetzt.		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 14 A<sub>FCS</sub></b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Pflanzung von Hecken für Haselmäuse</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 9.2 Blatt 1		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Fl.St.-Nr. 634/1 und 628/1. (Gmkg. Buchbrunn)</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt      H <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für Fledermäuse <input checked="" type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für Haselmaus		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <i>H: Gefahr der Tötung und Verletzung bzw. der Zerstörung von Lebensstätten der Haselmaus durch die Herstellung des Baufeldes</i> <i>Der Maßnahmenumfang richtet sich nach dem Verlust von Gehölzen mit Haselmausnachweisen entlang der Autobahn, die nach Bauabschluss nicht wiederhergestellt werden können (für Wildschutzzaun freizuhalten).</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>G211 (Mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland)</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Anpflanzung mit haselmausgeeigneten Gehölzen</i>		



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr. 14 A<sub>FCS</sub></b>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpflanzung einer mind. 5 m breiten, mehrreihigen standortgerechte Hecke bestehend aus beispielsweise Haselnuss, Schlehe, Weißdorn, Eberesche, Hainbuche, Deutsches Geißblatt, Faulbaum, Vogel-Kirsche aus gebietseigener Herkunft</li> <li>- Vorbereitung des Bodens gem. DIN 18915</li> <li>- Durchführung der Pflanzungen gem. DIN 18916</li> <li>- Zum Schutz vor Verbiss in der Aufwuchsphase: Aufstellen eines rehwildsicheren Scherenzauns von 1,80 m Höhe (ca. 10 Jahre in Abhängigkeit des Schutzbedarfs)</li> <li>- Kein Pestizid- oder Düngemiteleinsetz; keine meliorierenden Maßnahmen</li> <li>- Grünland (außerhalb, wie auch innerhalb der Hecke) 2 x pro Jahr mähen</li> </ul>		
<b>Zeitliche Zuordnung</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<b>2.524 m<sup>2</sup></b>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>dauerhaft</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>Flächen befinden sich im Eigentum der Autobahn GmbH</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege über 3 Jahre, danach haselmausgerechte Unterhaltungspflege</li> </ul>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		

## 2.4 **Ausgleichsmaßnahme**

Siehe: 14 A<sub>FCS</sub> Pflanzung von Hecken für Haselmäuse

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Verhabenträger</b> <i>Die Autobahn-GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <i>11 E</i>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <del><i>Entwicklung einer Extensivweide auf einem Acker</i></del>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> — Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> — Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> — Ersatzmaßnahme <b>G</b> — Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> — Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> — Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> — funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> — Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>4</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <del><i>Die Ausgleichsmaßnahme ist Bestandteil des bereits hergestellten Biotopkomplexes im Gewann „Am Bach“ auf der Fl.Nr. 2119 (Gmkg. Sulzfeld a. Main)</i></del>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input type="checkbox"/> — Vermeidung für Konflikt — <input type="checkbox"/> — Ausgleich für Konflikt — <input checked="" type="checkbox"/> — Ersatz für Konflikt — <i>B, Bo</i> <input type="checkbox"/> — Waldausgleich für —		
<input type="checkbox"/> — Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> — Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> — CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> — FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen</i> <i><b>B:</b> Bauzeitliche Verluste von Vegetationsstrukturen (Gehölze, Säume)</i> <i><b>Bo:</b> Bauzeitliche Beeinträchtigung von natürlichen Bodenfunktionen durch BE-Flächen und Baustraßen</i>  <i>Der Maßnahmenumfang ergibt sich aus der Bilanzierung der Eingriffe gemäß BayKompV.</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation (Biotop-Code A11 gemäß BayKompV)</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <del><i>Entwicklung einer Extensivweide (Biotop-Code G214 gemäß BayKompV) zur</i></del> — <del><i>Erhöhung der Artenvielfalt</i></del> — <del><i>Erweiterung der Strukturvielfalt und des Biotopverbundsystems</i></del> — <del><i>Sicherung und Optimierung des Lebensraums des Ortolans</i></del>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen</i> <i>Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn-GmbH des Bundes</i> <i>Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <i>11 E</i>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Entwicklung einer Extensivweide auf einem Acker</i>		
<b>Zeitliche Zuordnung</b>	<input checked="" type="checkbox"/> — Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> — Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> — Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>907 m<sup>2</sup></i>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>zeitlich unbefristet</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>Die Flächen befinden sich im Eigentum des Vorhabenträgers, keine weitere Sicherung erforderlich.</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Ab dem 3. Standjahr extensive Weidenutzung mit max. 1,5 GVE/ha</i></li> <li>— <i>Kombination von Beweidung und Mahd (extensive Nutzung der Weide im Rahmen einer 2-schürigen Mahd mit Entfernung des Mähgutes, 1. Mahd nicht vor Mitte Juni möglich)</i></li> <li>— <i>Keine Zufütterung</i></li> <li>— <i>Weidemanagement in Anlehnung an Empfehlungen des Online-Handbuches der ANL (Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege): Beweidung im Naturschutz (<a href="http://www.anl.bayern.de/fachinformationen/beweidung/handbuchinhalt.htm">http://www.anl.bayern.de/fachinformationen/beweidung/handbuchinhalt.htm</a>)</i></li> <li>— <i>Kein Einsatz von Düngern und Pestiziden</i></li> </ul>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		

## 2.5 **Gestaltungsmaßnahmen**

Maßnahmenblatt – <u>Komplex</u>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmenkomplex-Nr.</b> <b>12 G</b>
<b>Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes</b> <b><i>Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen</i></b>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
<b>Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex</b> 12.1 G Wiederherstellung straßenbegleitender Gehölze mit Saum 12.2 G Wiederherstellung von Säumen 12.3 G Anpflanzung von Bäumen		
zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1 - 3</b>		
<b>Lage des Maßnahmenkomplexes</b> <i>Innerhalb der Eingriffsbereiche</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>B, Bo</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> Landwirtschaftlich geprägtes Offenland und Straßennebenflächen <b>B:</b> Bauzeitliche Eingriffe in Biotop- und Nutzungsflächen (straßenbegleitende Gehölze, Säume und Acker) <b>Bo:</b> Bauzeitliche Beeinträchtigung der Bodenfunktionen		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Wiederherstellung der bauzeitlich beanspruchten Flächen entsprechend ihres ursprünglichen Zustandes</i>		
<b>Fläche des Maßnahmenkomplexes</b>		25.500 m <sup>2</sup>

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: <b>12 G</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>12.1 G</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <b><i>Wiederherstellung straßenbegleitender Gehölze mit Saum</i></b> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 12 G, Wiederherstellung der bauzeitig in Anspruch genommenen Flächen</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1 - 3</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Gehölzflächen im Eingriffsbereich</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenfläche</b> <i>bauzeitlich beeinträchtigte Gehölzflächen im Eingriffsbereich</i>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Wiederherstellung der Böschungen nach Erneuerung der Brückenbauwerke</i></li> <li>- <i>Wiederherstellung entsprechend ihres ursprünglichen Zustandes mit Berücksichtigung der Ansprüche der Fledermaus, der Haselmaus, der Zauneidechse sowie der Vögel</i></li> <li>- <i>Entwicklung von standortgerechten, an den Klimawandel und an Bedingungen für Haselmäuse angepassten Gehölzbeständen mit Saum</i></li> <li>- <i>Verwendung standortgerechter Gehölze aus gebietseigenen Herkünften (Vorkommensgebiet: VKG 5.1 Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und mittelfränkisches Becken)</i></li> <li>- <i>Begrünung der wiederhergestellten Böschungen mittels Ansaat mit gebietseigenem Saatgut entsprechend der Nutzungs- und Pflegeintensität der Flächen mit geeigneten Saatgutmengen und -mischungen (Regiosaatgut, RSM Regio Ursprungsgebiet Nr. 11 Südwestdeutsches Bergland)</i></li> <li>- <i>Mindestabstände zu Verkehrsflächen, Leitungen und Grundstücksgrenzen sowie Sichtfelder sind zu beachten</i></li> </ul>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<b><del>23.400</del> 8.900 m²</b>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> entfällt.		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> entfällt		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: <b>12 G</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>12.1 G</b>
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (3 Jahre; v.a. Ausmähen der Pflanzungen, Ersatz von Ausfällen); keine Mahd von Sukzessionsflächen oder Flächen mit Gehölzansaat</i></li> <li>- <i>Zurückschneiden (Auf-Stock-setzen) der Strauchhecken alle 10-15 Jahre, max. 1/3 des Bestandes auf einmal zurückschneiden</i></li> <li>- <i>Mahd des Gras- und Krautsaumes alle 2-3 Jahre im Herbst ggf. mit Abtransport des Mähgutes</i></li> </ul>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB		



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: <b>12 G</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>12.2 G</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <b>Wiederherstellung von Säumen</b> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 12 G, Wiederherstellung der bau- zeitig in Anspruch genommenen Flächen</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1, 2</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Baufeld (vor Baufeld: Saumstrukturen im Bereich BW 671A und BW 672A)</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenfläche</b> <i>Säume im Baufeld</i>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Begrünung der Nebenflächen durch Ansaat mit gebietseigenem Saatgut entsprechend der Nutzungs- und Pflegeintensität der Flächen mit geeigneten Saatgutmengen und -mischungen (Regiosaatgut, RSM Regio Ursprungsgebiet Nr. 11 Südwestdeutsches Bergland)</i></li> <li>- <i>Berücksichtigung der Ansprüche der Zauneidechse</i></li> </ul>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b> <span style="color: red;">2.100 1.850 m<sup>2</sup></span>		
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> entfällt		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> entfällt		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>extensive Pflege nach Bedarf (1-2 mal jährlich) zur Verhinderung von Gehölzaufwuchs</i></li> <li>- <i>kein Einsatz von Dünger, keine Verwendung von Pflanzenschutzmitteln</i></li> </ul>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: <b>12 G</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>12.3 G</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <b>Anpflanzung Bäume</b> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 12 G, Wiederherstellung der bau- zeitig in Anspruch genommenen Flächen</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegren- zung bzw. Maßnahme zur Kohä- renzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>2 - 3</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Baufeld (Fl. St. 270/2, Gem. Biebelried sowie Fl. St. 716 Gem. Kitzingen)</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenfläche</b> <i>Bauzeitlich gefällte Bäume</i>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Pflanzung von standortgerechten Laubbäumen unter Berücksichtigung des Klimawandels (z.B. Stiel-/Trauben-Eiche, Winter-Linde, Vogel-Kirsche, Spitz-Ahorn, Hainbuche, Elsbeere, Speierling)</i></li> <li>- <i>Pflanzung von standortgerechten Bäumen II. und III. Wuchsordnung als Straßenbegleitgrün</i></li> <li>- <i>Verwendung standortgerechter Gehölze aus gebietseigenen Herkünften (Vorkommensgebiet: VKG 5.1 Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und mittelfränkisches Becken)</i></li> </ul>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>5 Stk.</i>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (3 Jahre)</i></li> <li>- <i>Pflegemaßnahmen nach DIN 18916 und DIN 18919</i></li> </ul>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Maßnahmenkontrolle im Zuge der UBB</i>		

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: <b>12 G</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>Ertüchtigungslos AS Kitzingen Ersatzneubau Bauwerke BW 671a, 671c, 672a</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>12.4 G</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <b>Anlage von Landschaftsrasen</b> <i>Zu Maßnahmenkomplex: 12 G, Wiederherstellung der bau- zeitig in Anspruch genommenen Flächen</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>W</b> Waldersatz (ausschl. nach Waldrecht) <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>9.2</b> Blatt <b>1, 2</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Straßennebenflächen im Eingriffsbereich</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenfläche</b> <i>Zur Aussaat vorbereitete Baustellenflächen</i>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begrünung der Nebenflächen durch Ansaat mit gebietseigenem Saatgut entsprechend der Nutzungs- und Pflegeintensität der Flächen mit geeigneten Saatgutmengen und -mischungen (Regiosaatgut, RSM Regio Ursprungsgebiet Nr. 11 Südwestdeutsches Bergland)</li> <li>- Berücksichtigung der Ansprüche der Zauneidechse außerhalb der straßennahen Intensivbereiche</li> </ul>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		14.750 m <sup>2</sup>
<b>Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV)</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>entfällt</i>		